

[illegible]



AYUNTAMIENTO DE
RAMÓN SANTANA
GESTIÓN 2020-2024



oque 05.	27-	TERMINACION DEL PARQUE. -	EL SOCO.						X						
oque 05.	28-	EL LETRERO DE LA ENTRADA. -	BOCA DE CUMAYASA.							X					
oque 05.	29-	REPARACION DEL CAMINO. -	LOS ARADOS Y BATEY NEGRO.			X									
oque 05.	30-	UN TRANSFORMADOR DE 50 KL. -	KILOMETRO 14/ CUMAYASA.									X			
oque 05.	31-	TERMINACION DEL ACUEDUCTO. -	LAGUNA PRIETA/LA ANTENA.										X		

ING. Tobías Domingo Desmanche Chalas. -
Encargado de Ingeniería/ Planeamiento Urbano/ Obras



Sello Institucional

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO [ENERO-JUNIO 2025]

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	11	35%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	20	65%
TOTAL	31	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,516,573.80. -	529,944.28	986,629.52	35.00 %


FIRMA ALCALDE

FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año _2025_:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutados	11	35%
Obras en Proceso	0	0%
Obras Pendientes	20	65%
TOTAL	31	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año _2025_:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
1,516,573.80. -	529,944.28	986,629.52	35.00 %