


AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE RAMON SANTANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.
INFORME DE RENDICION DE CUENTA.
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025.-
(RD\$ 1,516,573.80)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES.	CANTA LA RANA	50,000.00					X	
2. EL ALUMBRADO DE LAS CALLES.	CENTRO CIUDAD	50,000.00					X	
3. TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES	BARRIO LA LATA	50,000.00					X	
4. UNA MEDIA CANCHA.	LA Balsa	50,000.00					X	
5. CONTINIUDAD DE LA ACERAS Y CONTENES. -.	LA CUBANA	50,000.00					X	
6. MINI-PARQUE.	PARCELA 1.	50,000.00					X	
7. ARREGLO DEL CAMINO. -.	PARCELA 2.	50,000.00					X	
8. ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD. -	ATILANO 1.	50,000.00					X	
9. TRANSPORTE ESCOLAR.	ATILANO 2 (LA TUMBA).	50,000.00	50,000.00	100%				Terminada.
10. ILUMINACION DE LA COMUNIDAD. -	PASO DEL MEDIO.	50,000.00					X	
11. ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LA COMUNIDAD.	MARGARITA.	50,000.00					X	
12. POZO PARA EL AGUA Y TUBERIA PARA LA COMUNIDAD.	BATEY VERDE Y LOS DE PEPILLO.	50,000.00	50,000.00	100%				Terminada.
13. CENTRO COMUNAL. -.	BATEY 14. DE MARGARITA.	50,000.00					X	

14. ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD...-	CONCHO PRIMO Y DIEGO. LA CURVITA.	25,000.00					X	
15. COMPRAS DE EQUIPO PARA EMERGENCIA. (UNA LONA DE 30X40 Y 50 SILLAS PLASTICA). -	CONCHO PRIMO Y DIEGO. LA CURVITA.	25,000.00					X	
16. ARREGLO DE LOS CAMINOS VECINALES. -	CABEZA DE TORO Y GUANABANA.	50,000.00					X	
17. UN TRANSFORMADOR.	LIMA	50,000.00					X	
18. ARREGLO DE LOS CAMINOS (CARRETERA). VECINALES.	CAMPIÑA	50,000.00					X	
19. ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD...-	PIÑONES Y LA TROCHA.	50,000.00					X	
20. ARREGLO DE LOS CAMINOS VECINALES. -	REGAJO Y CABALLO VIEJO.	45,000.00	45,000.00	100%				Terminada.
21. COMPRAS DE 30 SILLAS PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD.	REGAJO Y CABALLO VIEJO.	15,000.00					X	
22. ARREGLO DE LOS CAMINOS	BATEY NUEVO Y EUREKA.	60,000.00	60,000.00	100%				Terminada.
23. REPARACION DEL CENTRO COMUNAL. -	JAGUAR	10,000.00	10,000.00	100%				Terminada.
24. REPARACION DE LOS CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD. -	JAGUAR	50,000.00	50,000.00	100%				Terminada.
25. CONSTRUCCION DE UN MINI- PARQUE. - (LA SIERRA).	16 y LA SIERRA.	60,000.00	60,000.00	100%				Terminada.
26. ARREGLO DE LOS CAMINOS VECINALES. -	AGUA LLUVIA Y MAHOMA Y PALMARITO.	60,000.00	60,000.00	100%				Terminada.

27.. TERMINACION DEL PARQUE. -	EL SOCO.	63,314.76	63,314.76	100%				Terminada.
28. EL LETRERO DE LA ENTRADA. -	BOCA DE CUMAYASA.	63,314.76	63,314.76	100%				Terminada.
29. REPARACION DEL CAMINO. -	LOS ARADOS Y BATEY NEGRO.	63,314.76	63,314.76	100%				Terminada.
30. UN TRANSFORMADOR DE 50 KL. -	KILOMETRO 14/ CUMAYASA.	63,314.76					X	
31. TERMINACION DEL ACUEDUCTO. -	LAGUNA PRIETA/LA ANTENA.	63,314.76					X	
TOTAL.		1,516,573.80	529,944.28					

NOTA: ESTO ES DE ENERO HASTA EL MES DE JUNIO 2025.-


FIRMA AUTORIZADA.

30-06-2025.-
FECHA

